

Déconstruction B18 - Ronsard

Réunion d'information

Mardi 25 juin à 18h

Maison du Projet

Pour toute question :

- ◆ chantiers@epfif.fr
- ◆ Maison du Projet : 01 48 79 59 30
(face au square du Chêne Pointu)

Calendrier des travaux

2019

Juillet

Installation de chantier

Juillet

Curage

Extraction des matériaux légers



Septembre

Septembre

Désamiantage

Retrait des matériaux pollués à l'amiante à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, à l'aide d'un échafaudage



2020

Janvier

Février

Ecrêtage

Déconstruction des étages extérieurs à l'aide de mini-engins



Mars

Avril

Déconstruction mécanique

Déconstruction du reste du bâtiment, à l'aide d'une grue équipée d'une pelle mécanique



Mai

Mai

Nivellement de terrain


Egalisation du niveau du sol



Juillet 2020



Les travaux se dérouleront de **7h30 à 17h**, du **lundi au vendredi**



Une déconstruction génère des nuisances sonores. Nous faisons notre possible pour les limiter. **De septembre à janvier**, pour votre sécurité, des turbines d'aspiration des poussières seront en marche **24h/24**.



Pour ne pas encombrer la circulation, les **camions** seront évacués par l'allée F. Ladrette **vers le boulevard Gagarine**.